

УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта

Глава МО  
"Муниципальный округ  
Ярский район  
Удмуртской Республики"  
Старцев А.Ю.

Подпись

СОГЛАСОВАН

Куратор проекта

Министр образования и  
науки УР Болотникова  
С.М.

Подпись

СОГЛАСОВАН

Заместитель  
Председателя  
Правительства УР

Асабин И.В.

Подпись

ПАСПОРТ

Капитальный ремонт здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пудемская средняя общеобразовательная школа"

Наименование объекта	Капитальный ремонт здания муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пудемская средняя общеобразовательная школа"		
Краткое наименование объекта	МКОУ "Пудемская СОШ"	Срок начала и окончания проекта	12.09.2022 - 05.11.2025
Курирующий заместитель Председателя Правительства УР	Асабин Игорь Владиславович		
Куратор проекта	Болотникова Светлана Михайловна (Министр образования и науки УР)		
Руководитель проекта	Старцев Александр Юрьевич (Глава МО "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики")		
Администратор проекта	Байбородова Анастасия Сергеевна (директор МКОУ "Пудемская СОШ")		
Стоимость объекта с оснащением, тыс. руб.	68 458,40 тыс.рублей		
Мощность объекта	353 места		
Источник финансирования проекта	НП "Молодежь и дети"/ФП "Все лучшее детям"/ГП РФ "Развитие образования"/субсидии из бюджета РФ/субсидии из бюджета УР/средства МО		
Цель проекта	Модернизация системы школьного образование посредством улучшения материально-технической базы школы в рамках капитального ремонта и приобретения мебели и оборудования до 05.11.2025		

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации проекта

*Капитальный ремонт здания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пудемская средняя общеобразовательная школа"*

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1	Разработка ПСД и прохождение гос. Экспертизы	275	12.09.2022	14.06.2023	ПСД разработана, заключение госэкспертизы получено	Гнездилов Дмитрий Владимирович, Байбородова Анастасия Сергеевна
2	Подача заявки в ФОИВ со стороны УР на финансирование объекта	1	26.06.2023	26.06.2023	Заявка направлена	Бусыгина Елена Владимировна, Ценева Нина Сергеевна, Орлова Ольга Владимировна
3	Доведение средств	102	20.12.2024	01.04.2025		
3.1.	Заключение финансового соглашения между Минпросвещения РФ и Правительством УР	10	20.12.2024	30.12.2024	Соглашение	Баранов Михаил Николаевич, Бусыгина Елена Владимировна, Ценева Нина Сергеевна
3.2	Утверждение распоряжения Правительства Удмуртской Республики о Перечне объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	5	20.12.2024	25.12.2024	Распоряжение	Баранов Михаил Николаевич, Киселева Ольга Владимировна, Ценева Нина Сергеевна
3.3	Доведение лимитов до МО:					
3.3.1	на СМР	380	15.01.2024	30.01.2025	Лимиты доведены	Спицына Оксана Анатольевна, Игнатова Елена Александровна
3.3.2	на оснащение	441	15.01.2024	01.04.2025	Лимиты доведены	Мальцева Людмила Геннадьевна, Борисова Людмила Филаретовна
3.4	Заключение финансового соглашения между ГРЭС и МО:					
3.4.1	на СМР	381	15.01.2024	30.01.2025	Финансовое соглашение	Киселева Ольга Сергеевна, Игнатова Елена Александровна
3.4.2	на оснащение	441	15.01.2024	01.04.2025	Финансовое соглашение	Орлова Ольга Владимировна, Борисова Людмила Филаретовна
4	Подготовительные мероприятия	359	05.11.2024	30.10.2025		
4.1	Организационные мероприятия по переводу детей в другие учреждения	55	05.11.2024	30.12.2024	Постановление Администрации Ярского района	Борисова Людмила Филаретовна, Симушина Элеонора Павловна
4.2	Получение лицензии (внесение изменение в действующую лицензию) на образовательный процесс в других учреждениях	59	20.12.2024	17.02.2025	изменения в лицензию	Байбородова Анастасия Сергеевна
4.3	Работа с родительской общественностью и депутатским корпусом	358	05.11.2024	30.10.2025	родительские собрания, встречи консультации	Байбородова Анастасия Сергеевна, Борисова Людмила Филаретовна
4.4	Извещение Управления Роспотребнадзора по УР о закрытии объекта на ремонтные работы	1	20.12.2024	20.12.2024	уведомление	Байбородова Анастасия Сергеевна
4.5	Разработка дизайна помещений, дизайн-проекта	207	15.01.2025	01.08.2025	Дизайн	Байбородова Анастасия Сергеевна
5	Закупочные процедуры на СМР	71	01.10.2024	11.12.2024		

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
5.1	Подготовка исходных материалов, обоснования НМЦК	30	01.10.2024	30.10.204	НМЦК, исходные материалы	Байбородова Анастасия Сергеевна
5.2	Размещение плана-графика	1	15.10.2024	15.10.2024	План график размещен	Байбородова Анастасия Сергеевна
5.3	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	28.10.2024	28.10.2024	Заявка подана	Байбородова Анастасия Сергеевна
5.4	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки <i>(доработка)</i>	14	28.10.2024	08.11.2024	Заявка принята	Фомина Елена Петровна
5.5	Разработка проекта извещения о закупке	2	09.11.2024	11.11.2024	Проект извещения	Фомина Елена Петровна
5.6	Утверждение извещения	1	11.11.2024	14.11.2024	Извещение утверждено	Фомина Елена Петровна
5.7	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	14.11.2024	14.11.2024	Закупка размещена	Фомина Елена Петровна
5.8	Подача заявок участниками	14	14.11.2024	27.11.2024	Заявка подана	Бушмелев Константин Юрьевич
5.9	Подведение итогов	2	28.11.2024	29.11.2024	Протокол подведения итогов	Бушмелев Константин Юрьевич
5.10	Заключение контракта на строительно-монтажные работы	14	29.11.2024	11.12.2024	Контракт на СМР	Байбородова Анастасия Сергеевна
<b>6</b>	<b>Строительно-монтажные работы</b>	<b>288</b>	<b>15.01.2025</b>	<b>30.10.2025</b>		
6.1	Заключение контракта на стройконтроль	10	15.01.2025	10.02.2025	контракт	Байбородова Анастасия Сергеевна, Сялин Михаил Алексеевич
6.2	Выполнение строительно-монтажных работ	288	15.01.2025	30.10.2025	чек-листы, акты	Байбородова Анастасия Сергеевна, Сялин Михаил Алексеевич, врачев Дмитрий Геннадьевич
<b>7</b>	<b>Корректировка ПСД и проведение повторной государственной экспертизы <i>(рост цен, доп. работы)</i></b>	<b>254</b>	<b>03.03.2025</b>	<b>15.08.2025</b>		
7.1	Заключение контракта на корректировку ПСД (торговые процедуры)	31	03.03.2025	03.04.2025	Договор	Байбородова Анастасия Сергеевна,
7.2	Разработка проектной документации	67	04.04.2025	10.06.2025	ПСД	Проектировщик
7.3	Загрузка документации, заключение договора и прохождение гос. Экспертизы	52	10.06.2025	01.08.2025	Документация	Байбородова Анастасия Сергеевна, Гнездилов Дмитрий Владимирович
7.4	Получение положительного заключения	2	01.08.2025	03.08.2025	Положительное заключение	Байбородова Анастасия Сергеевна, Гнездилов Дмитрий Владимирович
7.5	Информирование Минстроя УР о получении заключения гос экспертизы по корректировке	11	04.08.2025	15.08.2025	Письмо	Несмелова Надежда Юрьевна, Старцев Александр Юрьевич
<b>8</b>	<b>Дофинансирование объекта на СМР по результатам корректировки ПСД</b>	<b>17</b>	<b>15.08.2025</b>	<b>01.09.2025</b>		
8.1	Утверждение распоряжения Правительства Удмуртской Республики о Перечне объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	10	15.08.2025	25.08.2025	Распоряжение	Останин Евгений Александрович, Киселева Ольга Сергеевна
8.2	Доведение лимитов до заказчика	7	25.08.2025	01.09.2025	Лимиты доведены	Спицына Оксана Анатольевна, Игнатова Елена Александровна
<b>9</b>	<b>Закупочные процедуры на оснащение и мебель</b>	<b>143</b>	<b>09.01.2025</b>	<b>01.06.2025</b>		

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
9.1	Формирование инфраструктурных листов на оборудование (перечень оборудования и мебели)	95	09.01.2025	15.04.2025	Перечень оборудования и мебели	Байбородова Анастасия Сергеевна
9.2	Направление документации на закупку в ГКУ УР РЦЗ УР	40	10.03.2025	20.04.2025	Документация	Байбородова Анастасия Сергеевна
9.3	Публикация в БИС извещений о проведении закупок	33	27.03.2025	30.04.2025	Извещения	Бушмелев Константин Юрьевич
9.4	Заключение контрактов на поставку оборудования и мебели	62	30.03.2025	01.06.2025	Контракты на оснащение	Байбородова Анастасия Сергеевна
<b>10</b>	<b>Поставка и установка оснащения и мебели</b>	<b>147</b>	<b>05.06.2025</b>	<b>30.10.2025</b>		
10.1	Поставка мебели, предусмотренной к приобретению	71	05.06.2025	15.08.2025	Мебель поставлена	Байбородова Анастасия Сергеевна
10.2	Установка мебели	76	15.08.2025	30.10.2025	Мебель смонтирована	Байбородова Анастасия Сергеевна
<b>11</b>	<b>Приемка и открытие объекта</b>	<b>35</b>	<b>01.10.2025</b>	<b>05.11.2025</b>		
11.1	Приемка выполненных работ	14	01.10.2025	15.10.2025	Акт	Байбородова Анастасия Сергеевна, подрядчик, Силин Михаил Алексеевич
11.2	Устранение замечаний	13	16.10.2025	29.10.2025	Замечания устранены	подрядчик
11.3	Подписание КС-11	1	30.10.2025	30.10.2025	КС-11	Байбородова Анастасия Сергеевна, подрядчик
11.4	Открытие объекта	1	05.11.2025	05.11.2025	Торжественное открытие	Байбородова Анастасия Сергеевна, Несмелова Н.Ю.
<b>12</b>	<b>Информационное сопровождение проекта</b>	<b>304</b>	<b>10.01.2025</b>	<b>10.11.2025</b>		
12.1	Публикация в СМИ о начале реализации проекта	5	10.01.2025	15.01.2025	Инфоповод в СМИ	Несмелова Надежда Юрьевна, Борисова Людмила Филаретовна, Байбородова Анастасия Сергеевна
12.2	Публикация в СМИ о промежуточных итогах реализации проекта	10	10.05.2025	20.05.2025	Инфоповод в СМИ	Несмелова Надежда Юрьевна, Борисова Людмила Филаретовна, Байбородова Анастасия Сергеевна
12.3	Публикация в СМИ о завершении строительства объекта	28	01.10.2025	29.10.2025	Инфоповод в СМИ	Несмелова Надежда Юрьевна, Борисова Людмила Филаретовна, Байбородова Анастасия Сергеевна
12.4	Публикация в СМИ об открытии объекта	1	01.11.2025	10.11.2025	Инфоповод в СМИ	Несмелова Надежда Юрьевна, Борисова Людмила Филаретовна, Байбородова Анастасия Сергеевна

**Финансирование проекта**

**Капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пудемская средняя общеобразовательная школа"**

	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Потребность, тыс. руб.
Итого, в т.ч.:	<b>68 458,40</b>	<b>68 458,40</b>	<b>0,00</b>
Федеральный бюджет	58 705,30	58 705,30	0,00
Республиканский бюджет (обязательное финансирование)	8 005,26	8 005,26	
Республиканский бюджет (сверх обновленного уровня финансирования)	1 400,77	1 400,77	0,00
Бюджет МО	347,07	347,07	0,00
Бюджетные источники	0,00	0,00	0,00

**План кассовых выплат 2025 г.**

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00	17 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815,10	0,00	58 705,30
Республиканский бюджет (обязательно финансирование), тыс. руб.	0,00	2 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,69	0,00	8 005,26
Республиканский бюджет (сверх обновленного уровня финансирования), тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,77	0,00	1 400,77
Бюджет МО		2,03									345,04		347,07
Бюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>20 331,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 126,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68 458,40</b>

#### 4. Команда проекта

Капитальный ремонт здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пудемская средняя общеобразовательная школа"

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Байбородова Анастасия Сергеевна	Директор МКОУ "Пудемская СОШ"
2	Курирующий заместитель Председателя Правительства УР	Асабин Игорь Владиславович	Заместитель Председателя Правительства УР
3	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
4	Руководитель	Старцев Александр Юрьевич	Глава МО "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики"
5	Администратор	Байбородова Анастасия Сергеевна	Директор МКОУ "Пудемская СОШ"
6	Рабочая группа	Несмелова Надежда Юрьевна	Заместитель Главы МО "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики" по социальным вопросам
7	Рабочая группа	Игнатова Елена Александровна	Заместитель Главы МО "Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики" по экономике
8	Рабочая группа	Борисова Людмила Филаретовна	Начальник Управления образования и архивов Администрации Ярского района
9	Рабочая группа	Фомина Елена Петровна	Заместитель начальника отдела по закупкам в сфере строительства и дорожной отрасли РЦЗ УР
10	Администратор	Байбородова Анастасия Сергеевна	Директор МКОУ "Пудемская СОШ"
11	Рабочая группа	Баранов Михаил Николаевич	Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
12	Рабочая группа	Остапкин Евгений Александрович	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР (вопросы строительства)
13	Рабочая группа	Киселева Ольга Сергеевна	Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14	Рабочая группа	Спицына Оксана Анатольевна	Заместитель начальника Управления финансирования-начальник отдела бюджетирования Управления финансирования Минстроя УР
15	Рабочая группа	Силин Михаил Алексеевич	Начальник отдела строительного контроля УКС Правительства УР
16	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
17	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материально-технической базы системы образования МОиН УР
18	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО" (вопросы по приобретению средств обучения и воспитания)
19	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГК УР "ЦФИЭМО"
20	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования МОиН УР
21	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материально-технической базы системы образования МОиН УР
22	Рабочая группа	Бушмелев Константин Юрьевич	Руководитель РЦЗ УР
23	Рабочая группа	Гнездилов Дмитрий Владимирович	Руководитель АУ УР "Управление Госэкспертизы УР"